شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

أمانة جدة

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع
info@ramakcompany.com | 0566157166 | 0544714479

الاستشاري	وكاله التعمير و المشاريع	المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الاداره العامه للتنفيذ و الاشراف اداره تفيذ الطرق	شركة طرق الرياض للمقاولات
	مشروع تلال الغروب	تقديم جديد ☑
الاعمال المساحيه و الترابيه	استمارة طلب تسليم رقم	اعادة تقديم ☐

اسم الحي :الامير فواز رقم المخطط :BLOCK03 رقم الشارع : ROAD 02

استلام الطبقة : 1ST LAYER SUBBASE من محطة رقم :0+125 الى محطة رقم :0+264.28

اعمال اخرى : ☐

مهندس الموقع :........................... التاريخ: 23/10/2024

☐ المراقب ☐ المساح ☐ المختبر توقيع المهندس المشرف :..................

مرئيات المراقبة :
☑ جاهز
☐ غير جاهز
ملاحظات : ....

نتيجة تدقيق المساحة :
من المحطه : ....125+0 الي المحطه : 264,28

مرفقات : ☐ القطاع الطولي ☐ القطاع العرضي ☐ اخري
☑ متطابق
☐ غير متطابق
ملاحظات : .... التوقيع: التاريخ : / /

من محطة : الى محطة :
توقيع المساح : التاريخ : / /

نتيجة تدقيق المواد:
تصنيف المواد ☐ مرفق ☐ غير مرفق قيمه البركتور : الرطوبه المثلي :

رقم الاختبار	رقم المحطة من محطة	الى محطة	نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات	

النتيجه : ☐ ناجح ☐ راسب التوقيع : .... التاريخ : / /

ملاحظات ارفاق نتائج اختبارات الدمك

تعليمات المهندس الاستشاري :
☑ موافق ☐ غير موافق
التوقيع:

تم الاستلام : .... مندوب المقاول : .... التوقيع : .... التاريخ : / /



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع





الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق	المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات

تقرير إستلام طبقة ردم

ROAD-B03-2	رقم الشارع :-	ثلال الغروب	إسم المشروع :-
264.28M	طول الشارع :-	BLOCK03	رقم المخطط :-
18	عرض الشارع :-	BOUTTOM OF SUBBASE1	رقم الطبقة :-
WIDHT-R	9.000	LAYAER THICKNESS	0.150
WIDHT-L	9.000	1ST LAYER SUBBASE	0.000

PVI	Station	Easting	Northing	L		C.L	R		CL width from L	CL width from R
SLOPE				1.50%	-1.50%	0.00%	-1.50%	1.50%		
				-5.500	-3.500	0.000	3.500	5.500		
11	125	530219.8909	2369353.882	59.267	59.185	59.237	59.185	59.267	9.000	9.000
12	137.5	530231.4316	2369349.08	59.384	59.302	59.354	59.302	59.384	9.000	9.000
13	150	530242.9723	2369344.277	59.501	59.419	59.471	59.419	59.501	9.000	9.000
14	162.5	530254.513	2369339.475	59.617	59.535	59.587	59.535	59.617	9.000	9.000
15	175	530266.0537	2369334.673	59.734	59.652	59.704	59.652	59.734	9.000	9.000
16	187.5	530277.5944	2369329.87	59.851	59.769	59.821	59.769	59.851	9.000	9.000
17	200	530289.135	2369325.068	59.965	59.883	59.935	59.883	59.965	9.000	9.000
18	212.5	530300.6757	2369320.266	60.074	59.992	60.044	59.992	60.074	9.000	9.000
19	225	530312.2164	2369315.463	60.178	60.096	60.148	60.096	60.178	9.000	9.000
20	237.5	530323.7571	2369310.661	60.276	60.194	60.246	60.194	60.276	9.000	9.000
21	250	530335.2978	2369305.859	60.370	60.288	60.340	60.288	60.370	9.000	9.000
22	262.5	530346.8385	2369301.056	60.458	60.376	60.428	60.376	60.458	9.000	9.000
23	264.28	530348.4825	2369300.372	60.470	60.388	60.440	60.388	60.470	9.000	9.000

الإستشاري		المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية		شركة طرق الرياض للمقاولات
الإسم :- م/ فاضل محمد		الإسم :-
التوقيع :-		التوقيع :-
التاريخ :-		التاريخ :-







اتجاة تصريف المياة

الارض الطبيعية

الخط التصميمى

اسفلت قائم

المملكة العربية السعودية
امانة مدينة جدة
الادارة العامة للطرق والانفاق
ادارة تصميم الطرق

المالك/ وزارة الاسكان

المطور/ شركة سانى العامرية

الاستشارى العام/ الابنية للاستشارات الهندسية
Abnia Consulting Engineers

الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

تصاميم الطرق لمشروع تلال الغروب
بحى الامير فواز شمال - مدينة جدة
BLOCK-03

مسح:
رسم:
تصميم:
تدقيق:
يعتمد:
تاريخ:
رقم اللوحة:
مقياس الرسم:

NO. 3	GENERAL LAYOUT PLAN	1:350

مديرادارة تصميم الطرق

مديرعام الدراسات والتصاميم

BLOCK 3

RO-B03-1
START: 0+000.00 ELE: 58.180 RO-B03-1
END: 0+264 ELE: 60.270 RO-B03-1

RO-B03-2
START: 0+000.00 ELE: 58.150 RO-B03-2
END: 0+264.28 ELE: 60.770 RO-B03-2

RO-B03-3
START: 0+000.00 ELE: 58.250 RO-B03-3
END: 0+264.28 ELE: 61.620 RO-B03-3

RO-B03-4
START: 0+000.00 ELE: 58.600 RO-B03-4
END: 0+240.92 ELE: 62.240 RO-B03-4

PED-B03-A1
START: 0+000.00 ELE: 58.340 PED-B03-1A
END: 0+112.23 ELE: 59.636 PED-B03-1B

PED-B03-2
START: 0+000.00 ELE: 58.300 PED-B03-2
END: 0+264.25 ELE: 61.120 PED-B03-2

PED-B03-3
START: 0+000.00 ELE: 58.380 PED-B03-3
END: 0+265.89 ELE: 61.950 PED-B03-3

PED-B03-4, PED-B03-5, PED-B03-6, PED-B03-7, PED-B03-8, PED-B03-9, PED-B03-10, PED-B03-11, PED-B03-12, PED-B03-13, PED-B03-14, PED-B03-15, PED-B03-16, PED-B03-17, PED-B03-18, PED-B03-19, PED-B03-20, PED-B03-21, PED-B03-22, PED-B03-23, PED-B03-25, PED-B03-26, PED-B03-27, PED-B03-28, PED-B03-29, PED-B03-30, PED-B03-31, PED-B03-32, PED-B03-33, PED-B03-34, PED-B03-35, PED-B03-36, PED-B03-37

شركة طرق الرياض للمقاولات المحدودة
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.
(1010294083)